

工程名称：扬中市通威环太渔光一体二期 4MWp 发电项目 630 并网规划

项目名称	通威环太渔光一体二期 4MWp 发电项目	业主单位	镇江市通威环太惠金新能源有限公司
并网容量	4.17MWp	并网时间	2017 年 6 月 14 日
监理负责人	田同有	监理人数	1

一、当前工程进展情况：

- (1) 光伏区预制管桩 1625 根完成 100%；
- (2) 支架 1625 套完成 100%、光伏组件 16168 完成 100%；
- (3) 逆变器 79 台及 40 台完成 100%、3 台相变完成 100%；
- (4) 电缆桥架完成 80%（桥架盖板差 2 个区）
- (5) 防雷接地完成 50%；
- (6) 开关站完成 90%（围墙未完成）；
- (7) 2017 年 6 月 14 日上午 10 点 40 分并网发电成功，并网容量 4.17MWp100%完成（共计 3 个区）

二、剩余工作量：

- (1) 电缆盖板计划 6 月 30 号前完成；
- (2) 光伏区防雷接地计划 7 月 10 号前完成；
- (3) 开关站围墙计划 6 月 30 号前完成；

三、6 月 15 日后工作计划：

协助业主，督促施工方增加施工人员，要保质保量按时完工。对于电缆桥架和防雷接地施焊接时，要严格把控，以免对电缆及逆变器，汇流箱造成损坏。确保人员与设备安全。

扬中市通威环二期 4MWp 鱼光一体发电项目

监理部负责人：田同有

日

期：2017 年 6 月 15 日

