

GFDZJBM02: 工程开工令

工程开工令

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: 001

致: 山东九朗电力工程有限公司 (施工项目部)

经审查, 本工程已具备施工合同约定的开工条件, 现同意你方开始施工, 开工日期为: 2017 年 11 月 4 日。

附件: 开工报审表



注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。

表 A.1 工程开工报审表

工程名称: 山东东方新材料有限公司 3.9MWp 分布式光伏发电项目

编

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方承担的山东东方新材料有限公司 3.9MWp 分布式光伏发电项目工程, 已完成了工前的各项准备工作, 特申请于 2017 年 11 月 3 日开工, 请审查。

- ☐ 施工组织设计(项目管理实施规划)已审批;
- ☐ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;
- ☐ 施工图已会检;
- ☐ 技术交底已进行;
- ☐ 质量验收及评定项目划分表已报审;
- ☐ 工程控制网测量/线路复测资料已审核;
- ☐ 质量管理体系、安全环境管理体系满足要求;
- ☐ 特殊工种, 特种作业人员满足工程需要;
- ☐ 本工程的施工人力和机械已进场;
- ☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☐ 分包单位资格审查文件已报审;
- ☐ 试验(检测)单位资质审查文件已报审;
- ☐ 上道工序已完工并验收合格。

承包单位(章)

项目经理:

日期:

彭绪毅

2017年11月3日

项目监理机构审查意见:

施工准备工作完成, 同意开工。

项目监理部(章):

总监理工程师:

日期:

刘工发

2017.11.04

建设单位审批意见:

同意开工。

建设单位(章):

项目代表:

日期:

何祥林

2017.11.04

填表说明:

1. 本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构各一份, 承包单位一份。
2. 报审中的“□”作为附件附在报审表后, 项目监理机构审查确认后在框内打“√”。
3. 项目监理机构审查要点: 工程各项开工准备是否充分; 相关的报审是否已全部完成; 是否具备开工条件。

开工报告

建设单位	曲阜乐享	施工单位	山东九朗电力工程有限公司
工程名称	山东东方新材料有限公司 3.9MWp 分布式光伏发电项目	工程地点	曲阜市陵城镇杏坛路8号（山东东方新材料有限公司）
单位工程名称	山东东方新材料有限公司 3.9MWp 分布式光伏发电项目		
计划开工日期	2017 年 11 月 3 日	计划竣工日期	2017 年 12 月 30 日
实际开工日期	2017 年 11 月 3 日		

序号	工程开工条件	具备情况
1	施工图纸全部达到并经过会审	具备
2	施工组织设计已经批准并进行交底	已批准并进行交底
3	施工预算已经编制	编制完成
4	三通一平及现场施工条件能满足施工条件	基本满足施工要求
5	设备材料半成品供应能满足施工要求	目前能满足施工要求
6	劳动力计划已落实	落实
7	施工机械能保证施工要求	能保证

延期或提前开工原因	
-----------	--

工程内容	光伏区土建工程、系统集成电气安装、试验、调试、线路接入工程
------	-------------------------------

总监理工程师

 项目监理机构（公章）
 日期 2017.11.03

建设单位负责人

 建设单位（公章）
 日期 2017.11.3

施工单位负责人

 填报单位（公章）
 日期 2017.11.3