

工程开工令

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL-TJDP- (KGL)-001

致：天津滨海中塘建筑工程有限公司天津大港一期农业科技大棚项目（标段一）施工项目部

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：2020年10月30日。

附件：天津滨海中塘建筑工程有限公司天津大港一期农业科技大棚项目（标段一）工程开工报审表

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份、监理项目部存 1 份。

工程开工报审表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：SXMB7-SG -

致常州正衡电力工程监理有限公司天津大港一期农业科技大棚项目监理项目部：

我方承担建设的天津大港一期农业科技大棚项目（标段一）工程，已完成开工前各项准备工作，特申请于 2020 年 10 月 30 日开工，请审查。

- ☐ 项目管理实施规划（施工组织设计）已审批；
- ☐ 施工图会检已进行；
- ☐ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；
- ☐ 工程施工安全管理及风险控制方案满足要求；
- ☐ 施工技术交底已进行；
- ☐ 施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；
- ☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要；
- ☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格；
- ☐ 特殊工种作业人员能满足施工需要。

附件：开工报告

施工项目部（章）：

项目经理：薛大明

日期：2020.10.25



监理项目部审查意见：

同意开工。

监理项目部（章）：

总监理工程师：杜志林

日期：

2020.10.26



建设管理单位（业主项目部）审批意见：

☒ 工程已经核准

同意开工

建设管理单位（章）：

项目经理：韩永强

日期：

2020.10.26



注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部 份，监理项目部一份，施工项目部 份。

天津大港一期农业科技大棚项目（一标段）工程开工报告

工程名称	天津大港一期农业科技大棚项目（一标段）	工程地点	天津市滨海新区大港中塘镇潮宗桥村
建设单位	天津中盛日电太阳能科技有限公司	施工单位	天津滨海中塘建筑工程有限公司
计划开工时间	2020年10月30日	计划竣工时间	2021年1月20日
计划进场人数	70人	实际进场人数	40人
单位工程的开工条件	设计经过审查，图纸已会审	已审查	
	“三通一平”基本完成	基本完成	
	施工组织设计、施工方案经过审批	已审批	
	施工技术措施已确定	已确定	
	主要施工机具设备已进场	已进场	
	成品、半成品加工构件能保证供应	√	
	主要材料已进场并能保证供应	√	
	劳动力已落实，进度计划已编制	已落实	
施工单位：  签章：2020.10.25	监理单位：  签章：2020.10.26	建设单位：  签章：2020.10.26	