

工程开工令

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL-TJDP-（KGL）-001

致：湖南省工业设备安装有限公司天津大港一期农业科技大棚项目（标段二）施工项目部

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：2020年10月30日。

附件：湖南省工业设备安装有限公司天津大港一期农业科技大棚项目（标段二）工程开工报审表

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份、监理项目部存 1 份。

工程开工报审表

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目编号：SXMB7-SGTJ

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方承担建设的 天津大港一期农业科技大棚项目工程，已完成开工前各项准备工作，特申请于 2020 年 10 月 30 日开工，请审查。

- ☐ 项目管理实施规划（施工组织设计）已审批；
- ☐ 施工图会检已进行；
- ☐ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；
- ☐ 施工安全管理及风险控制方案满足要求；
- ☐ 施工技术交底已进行；
- ☐ 施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；
- ☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要；
- ☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格；
- ☐ 特殊工种作业人员能满足施工需要。

施工项目部（章）：



日期：2020.10.30

监理项目部审查意见：

同意开工

监理项目部（章）：

总监理工程师：杜召栋

日期：2020.10.30

建设管理单位（业主项目部）审批意见：

☒ 工程已经核准

同意

建设管理单位（章）：

项目经理：

日期：2020.10.30



注：本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部份。

天津大港一期农业科技大棚项目（标段二）工程开工报告

工程名称:	天津大港一期农业科技大棚项目（标段二）	工程地点:	天津市滨海新区中塘镇潮宗桥村
建设单位:	天津中盛日电太阳能科技有限公司	施工单位:	湖南省工业设备安装有限公司
计划开工时间:	2020 年 10 月 30 日	计划竣工时间:	2021 年 1 月 20 日
计划进场人数:	80 人	实际进场人数:	40 人
单位工程的开工条件	设计经过审查，图纸已会审	已审查	
	“三通一平”基本完成	基本完成	
	施工组织设计，施工方案经过审批	已审批	
	施工技术措施已确定	已确定	
	主要施工机具设备已进场	已进场	
	成品、半成品加工构件能保证供应	√	
	主要材料已进场并能保证供应	√	
	劳动力已落实，进度计划已编制	已落实	
施工单位:  签章:		监理单位:  签章:	
		建设单位:  签章:	