

工程检查整改通知书

新能源公司昆山屋顶分布式光伏一期旭发电子、樱花卫厨光伏发电项目：

2023年3月3日，新能源公司、上电新达生产工程部、安环部对新能源公司昆山屋顶分布式光伏一期旭发电子、樱花卫厨光伏发电项目进行开工前的安全、工程检查。查出的问题如下所示：

监理单位：

- 1、监理单位应急预案、监理大纲、监理规划应完善内容。
- 2、监理单位对承包商人员、现场工器具审验未见纸面记录材料。

施工单位：

- 1、所有报审文件均未签字、审核、盖章；
- 2、未提供施工图会审记录；
- 3、承包商安全协议未签署；
- 4、技术交底人员未签字；
- 5、计量器具报审表与报审材料不一致，型号登记错误；
- 6、安全用具部分未检验，现场机械工具部分未报审；
- 7、未按照公司承包商管理要求建立一人一档；
- 8、未提供施工现场质量管理检查记录；

9、未提供技术标准清单，含施工、验收、试验、检测；

10、未提供达标投产实施细则及实施检查记录；

11、未提供施工工艺标准；

建设单位：

1、未签署设计服务合同。

鉴于以上各项问题，请各相关单位在3月8日前制定整改计划，并于3月18日落实各整改项，公司生产工程部、安环部将会检查整改落实情况。






新能源公司、上电新达




生产工程部、安环部

2023年3月3日

开工前检查问题汇总及整改反馈

序号	问题	整改照片	整改情况
1	建设单位未签署设计服务文件		已整改
2	监理单位预案、监理大纲、监理规划应完善内容。		已整改
3	监理单位对承包商人员现场工器具审验未见纸面记录材料		已整改
4	所有报审文件均未签字、审核、盖章		已整改

5	未提供施工图会审记录		已整改
6	承包商安全协议未签署		已整改
7	技术交底人员未签字		已整改

8	计量器具报审表与报审材料不一致，型号登记错误		已整改
9	安全用具部分未检验。现场机械工具部分未报审		已整改
10	未按照公司承包商管理要求建立一人一档		已整改
11	未提供施工现场质量管理检查记录		已整改

12	未提供技术标准清单，含施工、验收、试验、检测		已整改
13	未提供达标投产实施细则及实施检查记录	不涉及	不涉及
14	未提供施工工艺标准		已整改