

## 工程开工令

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JTGT-001

致：山东中星安装工程有限公司（总包单位项目部）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：2023 年 11 月 15 日。

附件：

1. 项目开工报审表
2. 项目开工报告

监理项目部（章）：

总监理工程师

日期



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

## 工程开工报审表

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏电站 EPC 总承包项目

编号：SDZX-JTGE-KGSQ-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：

我方承担的捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏电站项目工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于 2023 年 11 月 15 日开工，请审查。

- ☒ 设计交底完成、施工图已会审；
- ☒ 施工组织设计已审批；
- ☒ 质量管理体系、安全生产管理体系已经建立并满足要求；
- ☒ 管理及施工人员到位；
- ☒ 特殊工种/特种作业人员满足工程需要；
- ☒ 本工程机械已进场，具备使用条件；
- ☒ 物资、主要的工程材料准备能满足连续施工的需要；
- ☒ 进场道路、水、电、通信已满足要求；

施工项目经理部(盖章)：

项目经理(签字)：

日期：2023.11.13



项目监理机构审查意见：

经审查，满足开工各项条件，同意开工。

项目监理机构(盖章)：

总监理工程师(签字)：

日期：2023.11.15



建设单位审批意见：

建设单位(盖章)：

建设单位代表(签字)：

日期：

填报说明：本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，施工单位存一份。

# 开工报告

|                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 总包单位               | 山东中星安装工程有限公司                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                  |
| 工程名称               | 捷太格特密封科技（无锡）有限公司<br>800kW 分布式光伏电站 EPC 总承包项目                                                                                                                  | 报告日期                                                                                                            | 2023 年 11 月 15 日 |
| 工程地点               | 无锡市新吴区锡霞路 006 号                                                                                                                                              | 实际开工日期                                                                                                          | 2023.11.15       |
| 装机容量               | 800kW                                                                                                                                                        | 计划开工日期                                                                                                          | 2023 年 11 月 15 日 |
| 工程编号               | /                                                                                                                                                            | 工程造价                                                                                                            | /                |
| 工程概况及简要内容          | 1、工程合同已签订；<br>2、设计图纸建设单位、设计院、施工单位已会审；<br>3、施工组织设计已完成并报审；<br>4、项目主要人员任命已落实；<br>5、水、电、路接通，场地平整；<br>6、前期工作满足施工要求；<br>7、机械设备已安排随时进场，劳动力组织已到位；<br>8、工程施工意外责任险已购买； |                                                                                                                 |                  |
| 有关纪要               | 1、施工技术及吊运方案已交底；<br>2、施工作业指导书已制定并审查<br>3、施工质量和进度把控；<br>4、施工安全落实到位（人、行为及用电安全重要）；<br>5、厂区要求宣讲；                                                                  |                                                                                                                 |                  |
| 建设单位：              | 监理单位：                                                                                                                                                        | 总承包单位：                                                                                                          |                  |
| 签字（章）<br><br>年 月 日 | <br>签字 2023 年 11 月 15 日                                                   | <br>签字（章） 2023 年 11 月 13 日 |                  |