

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 晶澳盐池光伏扶贫配套 20MW 光伏电站项目

编号: CZZH-JAYC-01

文件名称	施工单位前期资料报审	
送审单位	宁夏华建建筑有限责任公司	
序号	监理单位审查意见	施工项目部反馈意见
1	项目经理曹秋英安 B 证过期	
2	项目经理无授权任命书	已整改
3	无项目人员组织机构文件	已整改
4	施工组织设计当中杆塔等工程需删除	已删除
5	施工组织设计后附施工平面图, 总进度计划	已附图及施工进度计划
6	无脚手架搭设方案	已整改
7	无临时用电用水方案	方案已报审
8	无绿色施工方案	方案已做
9	无安全用具报审	已报审
10	项目验评划分表与现场实际不符	已按现场实际修改
11	各项施工方案无技术交底	已补充交底
12	无单位工程开工报审表	已报审
总监理工程师:		
日期: 2017 年 3 月 2 日	项目经理:	日期: 2017 年 3 月 10 日
监理复查意见	经复查, 合格的。 总监理工程师:  日期: 2017 年 3 月 11 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。