

文件审查记录表

工程名称：华容县北景港镇上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

编号：HRGF-WJBS-001

文件名称	施工组织设计	
送审单位	南通通能工程建设有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	封面为项目用章，实际需盖公司公章	
2	编审批不符合要求	已整改
3	工程概况中本工程电压等级有误	已整改
4	系统概述发电单元数量有误	已整改
5	引用的技术规范过期	更新带新规范
6	第二章施工组织设计项目经理和实际报审项目经理不符	已整改
7	缺少平面布置图和施工总进度计划	已增加
8	组件安装应为自上而下，非自下而上	已整改
总监理工程师：胡德林 日期：2017年5月29日		项目经理：田金伟 日期：2017年6月3日
监理复查意见	已整改部分符合规范要求。 总监理工程师：胡德林 日期：2017年6月3日	

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存1份。

