

JXM2: 文件审查记录表

文件审查记录表		
工程名称: 平遥中筑新能源有限公司 590mw 分布式光伏发电项目 编号: GSG-SC-01		
文件名称	总进计划	
送审单位	五洋电力建设股份有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	支架安装工程时间过多	压缩支架安装施工时间
2	竣工验收时间过于提前	竣工验收时间控制材料调运在并网
3	并网交付时间未分开	将并网验收时间和消缺消付时间分开
4	未签字盖章	签字盖章齐全
5		
6		
7		
8		
总监理工程师: 胡德林 日期: 2017 年 4 月 28 日		项目经理: 陈德部 日期: 2017 年 4 月 28 日
监理复查意见	经审核, 施工总进计划已调整, 符合要求, 要求施工单位做好人力、材料等施工措施, 严格按照计划实施。 总监理工程师: 胡德林 日期: 2017 年 4 月 28 日	

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。