

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号: 002

文件名称	单位工程开工报告、光伏区灌注桩基础分项工程检验批 (02#、03#、04#、06#、07#、12#、23#、25#、38#、40#、41#)	
送审单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	单位工程开工报告: 拟开工日期 4 月 2 日, 报审时间为 4 月 3 日, 需调整日期。	开工报告日期已调整
2	单位工程开工报告: 考核表内容附件未见, 需补充完善。	考核表内容附件已补充完善
3	光伏区灌注桩基础分项工程检验批: 定位测量放线检验批, 说明及附图采用工程桩作为控制点测设桩, 是不允许的, 需按子网排布进行调整。	定位测量放线检验批内容已调整
4	以下空白	
5		
总监理工程师: <u>徐晓峰</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>05</u> 月 <u>13</u> 日		项目经理: <u>张周平</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>05</u> 月 <u>18</u> 日
监理复查意见	已按要求修改、完善, 文件已通过审查。 总监理工程师: <u>卢洪彦</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>05</u> 月 <u>18</u> 日	

注: 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。