

## 监理工作联系单

工程名称: 国泰精密机件(无锡)有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXGT-SLN04

致: 无锡泰创工业设备安装有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部 (EPC 单位)

事由: 关于安全文明施工等相关事项

内容:

- 1、项目开工已多日,施工进度计划请及时报业主项目部及监理项目部。
- 2、项目工程资料要及时报审,做到与项目同步,开工资料及时报验。
- 3、施工现场人员要定期进行安全教育,定期开会,做到三级教育。
- 4、进入施工现场必须严格按照规范佩戴安全帽等劳保防护用品,禁止在材料堆放区域等易于着火区域吸烟。
- 5、施工进度计划及时上报业主项目部及监理项目部。
- 6、组件连接专用 4m<sup>2</sup>光伏线建议使用红黑线。
- 7、为保证系统可靠性与安全性,组件及逆变器连接专用的 MC4 插头必须使用原厂配套相同产品。
- 8、设计要求组件导轨连接使用 4mm<sup>2</sup>黄绿线,逆变器、汇流箱导轨等与接地网连接使用 25mm<sup>2</sup>。为保证系统可靠性与安全性其中组件与组件、组件与导轨连接使用的黄绿线接线端子必须使用铜铝过渡的接线端子,根据以往经验其中建议增加锯齿状压花垫刺破铝质氧化层,以保证电气可靠连接。

特此告知!

抄送: 无锡聚晖新能源有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_

日

**GFDZJBM06： 监理工作联系单**

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。