

JBKXM3 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM3-005

文件名称	(写文件全称) 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目二改进度计划		
送审单位	(文件编制单位) 中国电建集团贵州工程有限公司		
接收时间	2018年8月31日	接收人(签字)	王雪刚
序号	监理项目部审查意见		施工项目部反馈意见
1.	项目名称错误		已修改
2.	无编审批签字页		已增加审批页
3.	风机吊装施工工期安排不合常规		已合理安排工期
4.	升压站设备安装时间与一级计划不符		已按一级计划修改
5.	二次设备安装计划指导书		已对计划进行修改
	时间不合常规		
总监理工程师: 徐耀生		项目经理: 陶政	
日期: 2018 年 8 月 31 日		日期: 2018 年 09 月 03 日	
监理复查意见	监理工程师: 徐耀生 日期: 2018 年 9 月 10 日		

注：1、施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2、本表一式两份。监理、施工项目部各存一份。

JBKXM3 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM3-005

文件名称	措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目-一级进度计划		
送审单位	中国水电集团贵州工程有限公司		
接收时间	2018年08月31日	接收人(签字)	王德利
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见	
6.	送出线路基破施2与一级计划不符.	已按一级计划调整	
7.	组塔与放线时间最冷季节.	因对季节天气变化较大, 暂按	
	施2.	正常工序时间计划	
8.	已开委会时间略常规	已修改	
9.	碰送电时间滞后	已按一级计划修改	
10	工程表验收. 生产验收放	已修改	
	2验收时间略常规		
总监理工程师: 徐耀生		项目经理: 陶欣	
日期: 2018年8月31日		日期: 2018年9月03日	
监理复查意见	监理工程师: 徐耀生 日期: 2018年9月10日		

注：1、施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2、本表一式两份。监理、施工项目部各存一份。