

文件审查记录表

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-WJSC-001

文件名称		施工前期报审资料	
送审单位		江西嘉霖建筑工程有限公司	
序号	文件名称	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	开工报告	设计单位错误	设计单位名称已更正，并重新打印开工报告
2	施工单位资质报审	资质报审与管理人员不可同报 单独制作管理人员报审	已单独制作资质报审和管理人员报审表，并重新打印，编号分别是JXYK-JXJL-SGZZ-002和JXYK-JXJL-GLRY-010
3	施工机械报审	无机械合格文件	机械合格文件待下次机械进场时提供
4	材料报审	无质量证明	已补充提供质量证明文件
5	临时用电施工方案	目录显示错误	错误目录已更正，并重新打印目录页
6	特殊工种报审	报审页名称错误。无汇总名单，注明姓名、工种、证件编号、发证单位、有效期至	已按要求修改特殊工种报审表名称以及内容，并重新打印，编号为JXYK-JXJL-SGZZ-004
7	实施规划	两文件内容相同	实施规划与施工组织设计是一样的，请仅保留一份附件，已修改报审表，编号为JXYK-JXJL-SGZZSJ-009
8	施工组织设计	两文件内容相同	实施规划与施工组织设计是一样的，请仅保留一份附件，已修改报审表，编号为JXYK-JXJL-SGZZSJ-009
9	工器具、安全用具报审	缺少	已补全工器具、安全用具报审，编号为JXYK-JXJL-GQJ-011
10	主要测量计量器具报审	缺少	已补充主要测量计量器具报审，JXYK-JXJL-CLJL-026
11	主要材料、构配件及设备供货商资质报审	缺少	供货商资质放在工程材料、构配件及设备进场报审里一起报审
12	工程材料、构配件及设备进场报审	缺少	补充提供基础钢筋、聚氨酯防水涂料的产品证明文件；提供光伏支架进场报审、混凝土开盘鉴定，编号为JXYK-JXJL-GCCL-024和JXYK-JXJL-GCCL-025
13	单位工程开工报审	缺少	开工报审已提供，单位工程报审待验收的时候提供

 总监理工程师: <u>于琳</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>10</u> 月 <u>27</u> 日	 项目经理: <u>项明</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>10</u> 月 <u>26</u> 日
监理复查意见	上述问题均已整改完成 总监理工程师: <u>于琳</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>10</u> 月 <u>29</u> 日

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。