

文件审查记录表

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-001

文件名称		1、110KV 线路单位、分部分项、检验批等资料 2、110KV 升压站单位、分部、分项检验批等资料 3、光伏区单位、分部、分项、检验批等资料	
送审单位		中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	
序号	监理项目部审查意见		施工项目部反馈意见
1	光伏区： a、预制桩进场报审 037 缺失，A01-A05、A08-A12、B02-B04、 B06-B07、B14 桩帽防腐分项检验批验收缺失，A01-A03、A05-A08 A10-A12、B02-B03 箱逆变一体油池基础的垫层、砌筑、抹灰、 卵石敷设缺失。 b、A01-A06、A08-A12、B03-B04、B06、B14 光伏方阵接地装 置安装、箱逆变一体接地安装、接地电阻测量签证缺失。 c、按规范是以单位工程编制施工组织设计，光伏区应单独编制。 d、缺少单位工程、分部分项、检验批资料。 e、个别人员证书不在有效期范围内。 f、现场未见试桩报告及工程桩检测报告、防腐和防水材料的检 测报告。 g、缺少箱逆变基础原材料送检检测报告及见证取样委托单。		已通知各施工单位。 尽快提供资料。
2	110KV 线路： a、N27 塔土方开挖缺失，杆塔工程，架线工程，线路防护工程 分部报审缺失。 b、缺少原材料送检见证取样委托单。		已通知各施工单位。 尽快提供资料。
3	110KV 升压站： a、总包单位、施工单位对部分危大工程未提供专项方案，如主 变事故油池开挖深度达 3.3m，未见专项施工方案。 b、施工分包单位未提供绿色施工方案，未提供强条执行记录。 c、检测试验单位仅提供单位资质报审材料，未见试验人员、仪 器、授权签字人及签字领域相关资料。 d、调试单位资质、人员资格、仪器仪表检定、调试大纲或调试		已通知相关单位。 尽快提供资料。



扫描全能王 创建

	<p>方案等未见。</p> <p>e、缺少原材料送检检测报告及见证取样委托单。</p> <p>f、站用变分部报审、土方回填、二次灌浆，SVG 分部报审、土方回填缺失，SVG 电抗器基础的砖砌体及抹灰划分表未见。</p> <p>g、GIS 分部报审、土方回填，主变分部报审缺失，主变油坑垫层划分表未见。</p> <p>h、电气楼，综合楼，附属用房，危废品库，事故油池，电缆沟，全站防雷及接地，构架基础，室外高压设备 PT、CT、避雷针、验评资料缺失</p> <p>i、主要施工器械报审 007 缺失。</p> <p>j、技术标准清单 需更新为最新标准。</p> <p>k、强条执行记录、培训学习记录未见。</p>	
	<p>总监理工程师: <u>徐耀生</u> 日期: 2021 年 10 月 15 日</p> <p>项目经理: <u>张彦鸿</u> 日期: 2021 年 10 月 17 日</p>	
监理复查意见	<p>尽快整改完善相应资料</p> <p>总监理工程师: <u>徐耀生</u> 日期: 2021 年 10 月 20 日</p>	



扫描全能王 创建