

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

编号: 001

文件名称	施工组织设计/公司及人员资质、安全生产许可证等	
送审单位	上海晶日太阳能科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	编制依据 引用依据简陋, 没有例举项目涉及的规范、 规程、标准等有关名称	已整改
2	施工用水、用电、用地计划 相关内容许多根本不存在, 应予以删除。	已整改
3	整个施工组织设计中没有“四管”、“两控”、“一协 条相关内容	已整改
总监理工程师: 李俊平 日期: 2024年1月15日		项目经理: 胡强 日期: 2024年1月15日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师: 李俊平 日期: 2024年1月18日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

编号: 002

文件名称	强制性条文检查实施计划/安全文明施工方案/临时用电方案/光伏安装方案	
送审单位	上海晶日太阳能科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	强制性条文检查实施计划中没有相关检查的执行表。	已整改
2	一、安全文明施工方案中《建筑施工高处作业安全规范》非最新版本。 二、对本工程不涉及和没有的内容应删除去。	已整改
3	一、临时用电方案中所引用的《施工现场临时用电安全技术规范》和《建筑施工安全检查标准》为过期版本。 二、本工程没有脚手架。 三、删除本工程不涉及的相关内容。	已整改
4	一、光伏施工方案中应参照建设方施工《质量手册》及《光伏施工规范》。 二、电缆敷设时应配备滚轮, 电缆桥架转角处有金属口面的, 应在转角口面加放胶皮, 以防缆线划破。	已整改
总监理工程师: 李俊平 日期: 2024年2月20日		项目经理: 胡强 日期: 2024年2月20日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师: 李俊平 日期: 2024年2月22日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

编号: 003

文件名称	应急预案/现场处置方案/安全教育培训制度	
送审单位	上海晶日太阳能科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	一、质量管理体系编制依据中归档资料应参照国家能源局光伏发电项目文件归档与档案整理规范。 二、部分管理内容系房屋建筑工程中的形式主。	已整改
2	一、坍塌事应是屋面集中堆放原因, 倾覆事故应吊车倾覆。 二、本工程无塔吊。 三、事故急救应有就近医院名称, 行车路线, 除 120 急救电话外, 也应有医院电话和救援小组成员电话。 四、删除本项目不涉及的内容。	已整改
3	现场处置方案与应急预案雷同, 可弃之不用。	已整改
总监理工程师: 李俊平 日期: 2024年2月23日		项目经理: 胡强 日期: 2024年2月23日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师: 李俊平 日期: 2024年2月24日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。