

文件审查记录表

工程名称: 中电售电(常熟车饰)屋顶光伏项目

编号: ZDSD-A02-ZHJL-ZH-012

文件名称	施工组织设计	
送审单位	湖南红太阳新能源科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	《光伏(PV)发电系统过电保护导则》漏 1997;	已整改
2	高压配电装置设计技术规定应选 2018 最新版;	已整改
3	模板拆除: 无高层, 无上下传递抛掷, 模板刷隔离应在支模前;	已整改
4	人工浇筑箱变基础为一次性浇筑, 无需凿毛与湿润;	已整改
5	沟槽回填: 应用沙先铺底, 再回沙, 便于散热;	已整改
6	光伏组件的安装: 吊装组件及散件不详细, 安装支架应先拉对角线定位, 安装时组件严禁脚踩手撑;	已整改
7	电缆敷设需写明其与天然气管道的安全距离;	已整改
8	质量管理体系第 3 (1)项中的同塔, 高塔等不在本工程内, 总包不能体现出建设方的语言用语;	已整改
9	楼层、附近邻居、项目在石家庄厂区内内容出现两次;	已整改
10	水环境保护及大气污染防治要切合实际;	已整改
11	屋面专项保护方案第 4 条语句中断, 无后续内容;	已整改
12	支架设计是否与现场要求相一致;	一致
13	非上人屋面未提及专家论证, 临边防护与实际不符。	已整改
总监理工程师: <u>王立杰</u> 日期: 2020 年 09 月 02 日		项目经理: <u>李新</u> 日期: 2020 年 09 月 05 日
监理复查意见: <u>符合要求</u>	总监理工程师: <u>王立杰</u> 日期: 2020 年 09 月 09 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。