

会议纪要

地点：山旺

编为：第 001 号

工程名称：中德国际总部基地古山镇太阳能（一期）工程；光伏电站中德国际总部基地

会议地点	施工单位项目部	会议时间	会议主持人/记录人
古山镇	晋东	日期：2020.4.24	记录：晋东
会议主题	监理例会		

会议主要内容：

建设单位：

1. 对太阳能材料运输主要道路，碰撞、摩擦。
2. 组件运输：在坡主要路段，碰撞、减少外力对组件伤害。
3. 清理场地要尽量减少坡度，以便每块组件安装平整。
4. 组件间、组与组间边缘要整齐，保持更好直线度。

监理单位：

1. 总包资料及时整理上报监理单位。
2. 组件间边缘平整度、直线度要好，要符合设计要求。
3. 新员工入场要做技术、安全交底。
4. 隐蔽工程要及时进行跟进做好验收工作。
5. 场地平整尽量减少坡度，方便安装组件。
6. 雨季施工临时用电要做好接地保护，注意检查线路，以免漏电，并需要专业电工进行接线。
7. 施工现场需备灭火器。
8. 电工、电焊工需穿专业工作服工作鞋，符合规范要求方可施工。
9. 保证进度同时，更要保证质量。

三、总包单位：

1. 4月26日前，支架材料 8MW 全部入场。满足 4.30 3MW 的安装。
2. 4月24日开始，10MW 电缆陆续到货。
3. 4月24日，4台逆变器发货。
4. 4月25日，1.8MW 组件发货。
5. 4月30日，1600 箱变 发货。
6. 4月24或25日，T6 箱变架空线路敷设。3X300 埋地电缆入场敷设。
7. T1 箱变连接2号线路，T6 箱变连接1号线路，T2 箱变连接3号线路。

韩挺柱：1、对现场施工人员管理，加强管理执行力度。对组件安装，及施工人员严格要求。

2. 安全、技术交底要上墙，要求严格执行。
3. 安全帽要佩戴，现场用电，接线安排专职电工。



与会人员见签到表

主送单位：于都中设国联新能源有限公司工程项目部
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程项目部

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

项目章
发文时间：2018年04月23日

接收人：林超

2018.4.23



会议签到表

[illegible]