

10.3 电气部分质量控制要点及控制手段

序号	工 程 项 目	质 控 要 点	控 制 手 段
1	基础验收	固定支架基座水平偏差	实测或检查记录
2	方阵支架的安装	方阵支架的倾角 单位支架底座的水平度 光伏组件的对角线	用角尺及钢卷尺测量 观察、检查记录 用钢卷尺测量
3	光伏组件方阵的安装	组件测试 光伏组件极性对接	现场测试或检查记录 现场检查
4	箱式变压器的安装	铁芯绝缘电阻 铁芯接地点 1 点	打开夹件与铁芯接地片, 用兆欧表检查 观察
5	接地装置安装	垂直接地敷设 水平接地敷设	符合设计及规范 用尺测量
6	其 它	检查防松垫片及螺栓是否上紧	现场观察或抽查
7	附件安装	绝缘子外观 金具、悬垂串等的检查	观测
8	接地	埋深 接地电阻值	观测、测量符合设计

十一、监理工作制度

11.1 技术文件审核制度

施工单位应在合同规定时间内, 向业主提交完整、准确、清晰的竣工图纸、资料 and 各类档案。监理单位在工程施工过程中, 定期对施工单位的技术档案资料进行检查, 包括施工现场记录及各项试验检验资料等。

项目及重要 (或关键) 的分项工程开工前, 施工单位必须做出相应的施工组织设计或施工方案, 经监理单位审核 (或审定) 后, 会同建设单位项目工程师批准