

工程复工申请表

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目
编号：DMLZ-KE-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

第 CZZH-DMLZ-001 号工程暂停令指出的 施工现场施工通道未铺设 工程停工因素现在已全部消除，具备复工条件。特报请审查，请予批准复工。

附件：整改自查报告。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

刘伟

2016.9.11日



项目监理机构审查意见：

经现场验收，进行整改，报请审批。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：

2016.09.11



建设单位审批意见：

同意复工。

建设单位（章）：

项目代表：

日期：

李成

2016.9.18

填报说明：

本表一式 3 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

整改自查报告

项目名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目

自建设单位提出施工用梯及屋面的防护措施要求以来，我方按照要求认真研究和整改，与此同时也认真反思自身，严格按照规范施工。

一、存在的问题

- 1.施工用梯不够牢固，且部分未挂安全网和安全标示。
- 2.屋面工人通道对屋面的防护措施不到位。
- 3.吊放支架等材料的地方对屋面的防护措施不到位。

二、整改措施

- 1.进一步加固施工用梯在梯子两面增加斜撑以保障其平稳，并挂安全网及安全标示。
- 2.在屋面铺设毛毡及木板作为工人通道。
- 3.屋面材料吊放处铺设毛毡及木板或木托并严格控制吊放于屋顶材料的重量不宜过重。

