

GFDZJBM02: 工程开工令

工 程 开 工 令

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: 001

致: 山东九朗电力工程有限公司 (施工项目部)

经审查, 本工程已具备施工合同约定的开工条件, 现同意你方开始施工, 开工日期为: 2017 年 11 月 4 日。

附件: 开工报审表

监理项目部 (章)

总监理工程师: 

日期: 2017 年 11 月 04 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。

GFDZJBM10: 工程暂停令

工程暂停令

工程名称: 山东东方新材料 4MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-ZTL-001

致: 山东九朗电力工程有限公司 (施工项目部):

由于临近春节原因, 现通知你方必须于 2018 年 02 月 08 日 17 时起, 对本工程的全部部位 (工序) 实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作:

1. 做好春节期间物料保管工作
2. 做好春节期间成品保护工作
3. 做好暂停施工前现场安全隐患排查工作, 确保暂停施工期间施工现场无安全隐患
4. 做好春节后复工人员安排计划



监理项目部 (章)

总监理工程师: 刘士俊

日期: 2018 年 02 月 08 日

业主项目部意见:

同意



业主项目部 (章)

项目经理: 刘士俊

日期: 2018 年 02 月 08 日

注 本表一式 3 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

工程开工/复工报审表

工程名称： 山东东方新材料有限公司3.9MWp分布式光伏发电项目

编号： 01

致： 常州正衡电力工程监理有限公司 (监理单位)

我方承担的 山东东方新材料有限公司3.9MWp分布式光伏发电项目 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。

承包单位(章)
项目经理 
日期 2018年5月4日

审查意见：
经审查 具备复工条件，同意复工。

项目监理机构
总监理工程师 
日期 2018年3月4日

GFDZJBM06: 工程复工令

工程复工令

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站

致: 山东九朗电力工程有限公司 (施工项目部)

我方发出的编号为 ZHJL-ZTL-001 的《工程暂停令》, 要求暂停施工的全部部位 (工序), 经查已具备复工条件。经业主项目部同意, 现通知你方于 2018 年 03 月 05 日 08 时起恢复施工。

附件: 证明文件资料



监理项目部 (章)

总监理工程师: 刘士发

日期: 2018 年 3 月 4 日

注 本表一式三份, 监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。

GFDZJBM10: 工程暂停令

工程暂停令

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-DFXCL-ZTL002

致: 山东东方新材料有限公司 (施工项目部):

由于厂房加固方案在未通过审查 (报审的方案内出现 XXX 项目字样且方案实质内容与本项目实际不符) 前提下同时经我方监理多次督促仍未报审相关结构加固材料便擅自施工的原因, 现通知你方必须于 2018 年 05 月 05 日 08 时起, 对本工程的厂房加固部位 (工序) 实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作:

1. 方案及资质审查必须满足相关要求。
2. 所有进厂的大宗结构性加固材料必须符合设计及规范要求, 且按设计要求进行复试。
3. 报审合理的进度计划。

监理单位 (章): 
总监理工程师: 刘增
日期: 2018 年 5 月 5 日

业主项目部意见:

同意. 原定于 5 月 5 日完工上挂
整改后 2 天承担此次停工责任损失.

业主项目部 (章): 
项目经理: 刘增
日期: 2018 年 5 月 5 日

注 本表一式 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 份。

工程复工报审表

工程名称： 山东东方新材料有限公司3.9MWp分布式光伏发电项目

编号： 07

致： 常州正衡电力工程监理有限公司 (监理单位)

我方承担的 山东东方新材料有限公司3.9MWp分布式光伏发电项目车间加固项目 工程，已完成了以下各项工作，具备了复工条件，特此申请施工，请核查并签发复工指令。

附件： 1、施工方案报审表
2、车间加固材料报审表

承包单位(章)

项目经理

日期



审查意见：

经审查具备复工条件，同意复工

项目监理机构

总监理工程师

日期



GFDZJBM06: 工程复工令

工 程 复 工 令

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目

致: 山东九朗电力工程有限公司 (施工项目部)

我方发出的编号为 ZHJL-DFXCL-ZTL002 《工程暂停令》, 要求暂停施工的厂房加固部分 (工序), 经
查已具备复工条件。经业主项目部同意, 现通知你方于 2018 年 5 月 25 日 8 时起恢复施工。

附件: 证明文件资料



监理项目部 (章)

总监理工程师: 刘世波

日 期: 2018 年 5 月 24 日

注 本表一式三份, 监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。