

复工令

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZHJL-003

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目总包项目部：

经审查，本工程已具备复工条件，现同意你方开始本项目全面施工，复工日期为：
2020年 3 月 1 日。

附件：工程复工报审表

项目监理机构（盖章）



总监理工程师（签字）：

张耀文

2020 年 3 月 1 日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构和施工单位各 1 份。

表 B.1.9 工程复工报审表

工程名称:智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目 编号:PGFD-B19-GSGS-001

致:常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目监理项目部:

根据第 PGFD-ZHJL-001 和 PGFD-ZHJL-002 号工程暂停令要求,我单位对暂停令指出的智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目工程停工因素进行了全面清理,目前停工原因已经消除,满足了复工条件。特申请于2020年02月29日复工,请审批。

附件:工程复工报告

施工单位(盖章):

项目经理(签字):林军

2020年02月29日

专业监理工程师审查意见:

经审查,具备复工条件。

专业监理工程师(签字):

朱成

2020年3月1日

项目监理机构审查意见:

经审查,停工因素全部消除,具备复工条件,同意复工。

项目监理机构(盖章):

总监理工程师签字:

陈辉

2020年3月1日

建设单位审批意见:

同意复工

建设单位(盖章):

项目经理(签字):

李春

2020年3月1日

注:本表一式3份,项目监理机构签署意见后自留1份,报建设单位1份,返回施工单位1份。

附件：

工程复工报告

致：常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部

因冬休期间我工程暂停施工，现春节已过，项目部管理人员已全部到岗，工程施工作业班组人员已基本到位。我项目部对施工现场进行全面检查，具体情况如下：

1、现场管理人员及职工到位情况：

本工程项目管理人员截至目前已全部到齐。

本工程目前主要进行 35KV 集电线路基础开挖施工，作业队伍到齐，基本能满足现阶段施工作业需求，后续施工人员将在相应工序开工前一周内到位。

2、安全教育、制度检查情况：

经检查，安全检查制度已建立，施工人员安全台帐齐全。各项应急预案完整，各项操作规程良好，机械设备、临时用电、消防设备的检查记录齐全。各工序、机械作业所涉及的特种作业人员均持证上岗，并按规定进行了报验。

3、安全生产情况：

项目部对现场及职工宿舍进行检查，情况良好。项目部对三级配电箱、二级漏电保护开关进行检查，对部分乱拉乱接进行拆除，现场临时用电已符合临时用电规程。

4、施工机具设备运行情况：

经检查运行良好。

经检查整治，我项目部已做好春节后复工的准备工作，已具备复工条件，计划于 2020 年 02 月 29 日开工，特此报告，恳请予以批复，谢谢！

中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司

智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

2020 年 02 月 29 日