

工程复工令

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-ZSFZ-FG-001

致: 湖北飞友建设集团有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目 施工项目部

因现场施工原因, 我方发出的编号为 ZHJL-ZSFZ-ZT-001 《工程暂停令》, 现已具备复工条件。经业主项目部同意, 现通知你方于 2019 年 04 月 09 日起恢复施工。

监理项目部 (章):

总监理工程师:

日期:

注: 本表一式 三 份, 监理项目部、施工项目部和业主项目部各 一 份。

工程复工申请表

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号: ZSGF-GCFG-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

第 ZHJL-ZSGF-ZT-001 号工程暂停令指出的 河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目 工程停工因素现已全部消除, 具备复工条件。特报请审查, 请予批准复工。

附件: 复工申请报告



施工项目部 (章)
项目经理: 赵勇
日期: 2019.04.09

监理项目部审查意见:

同意复工.

监理项目部 (章)
总监理工程师: 薛宙朋
日期: 2019.4.10

填报说明:

本表一式 三 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 一 份。

河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目

复工报告

致：常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

根据建设单位及监理单位的下发的停工令，我项目部对施工现场进行全面检查，对发现的问题进行整改，前期因我单位材料未按要求及时到场且管理人员不在岗等诸多原因导致工程暂停施工，经几日整改完善，项目部各专业管理人员均已进场，工程实施人员也已基本到位，具体情况如下：

- 1、现场管理人员及工人已全部到场。
- 2、屋面已拆除的气楼处正进行覆盖，并且已固定牢固。
- 3、屋面已拆除的檩条、钢梁、彩钢瓦已吊至地面。
- 4、部分施工材料已到场。
- 5、经检查，安全检查制度已建立，各项操作规程良好，机械设备检查齐全，机械特种工作人员持证上岗，施工设备运作良好。

经检查整治，我项目部已做好复工准备工作，已具备复工条件，现计划于 2019 年 04 月 09 日申请复工，特此报告，恳请予以批复，谢谢。

湖北飞友建设集团有限公司施工项目部

2019 年 04 月 09 日