

工程复工令

工程名称:通威公安县藕池镇 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号: JXM7-JL01-001

致: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目:

特变电工国际工程有限公司公安输变电工程(施工项目部)

经审查,本工程已具备现场复工条件,现同意你方开始施工,复工日期为:
2020年04月05日。

附件: 施工单位复工申请表

项目监理机构章:

总监理工程师:

日

期:



本表一式 3 份: 建设单位 1 份、施工单位各 1 份、监理 1 份



扫描全能王 创建

工程复工申请表

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目扁担湖—藕池 110kV 线路新建工程

编号：SXM10-SG01-001

致常州正衡电力工程监理有限公司通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站监理项目部

第 01 号工程暂停令指出的通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目扁担湖—藕池 110kV 线路新建工程停工因素现已全部消除，具备复工条件。特报请审查，准予批准复工。

附件：复工申请报告

施工项目部（章）：

项目经理：魏亚林

日期：2020年3月27日

监理项目部审查意见：

监理项目部（章）：

总监理工程师：刘世强

日期：2020.4.5

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

业主代表：_____

日期：_____

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，建设管理单位、监理项目部（业主项目部）各一份，施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

复工申请报告

常州正衡电力工程监理有限公司通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站监理项目部：

由我项目部承建的通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目扁担湖—藕池 110kV 线路新建工程春节假期已结束，新冠肺炎疫情已大为好转，现施工项目部主要负责人、安全管理人员、技术管理人员、工作负责人已到位；复工前“收心会”已召开，施工机械和安全防护设施检查完好，入场人员教育培训、考试已进行，作业人员安全技术交底已进行，特种作业人员证件齐全，分包合同及安全协议已签订；项目疫情防控机构已成立，防疫专项方案已审批，项目所有人员均建立健康卡并按规定在定点宾馆隔离 14 天，防疫物品落实到位，项目部已准备足够的口罩、测温计、消毒液等卫生防疫用品，已按要求对建筑工地实行封闭式管理，已做好生活、办公、作业区的消毒工作，已具备工程复工条件。计划于 2020 年 3 月 30 日恢复施工，现申请该项目复工。

请批示！

特变电工国际工程有限公司公安输变电工程项目部

二〇二〇年三月二十九日



扫描全能王 创建