

工程暂停令

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期1.9416万千瓦发电项目

编号：ZHJL-ZH-A08-002

致：苏州亚睿光伏科技有限公司（施工项目部）

由 于 你部在樱花项目并网前未完成相关工作（详见监理工作联系单ZXSD-ZHJL-LX-007），未申请三方验收，未提供相关资料，三方未全部到场的情况下擅自安排供电公司人员进场装表送电原因，现通知你方于2023年01月13日12时起，全场暂停（工序）施工，并按监理工作联系单ZXSD-ZHJL-LX-007要求完成整改。

以上问题按要求整改完成，符合要后再申请复工。如未完成而擅自复工的将对贵司进行相应考核。

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师（签字）：

日



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。