


工程复工令

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目

致：苏州亚睿光伏科技有限公司

我方发出的 ZHJL-ZH-A08-001 《工程暂停令》，要求因春节放假原因暂停施工的 旭发项目、樱花项目现场全部施工 部分（工序），经现场复查，已具备复工条件。经业主部门同意，现通知你方于 2023 年 2 月 16 日 8:00 时起恢复施工。

附件：复工报审相关证明资料文件



注：本表一式三份，监理项目部一份留存，施工项目部、业主项目部各一份

工程复工申请表

项目名称：昆山旭发电子有限公司 1490kW 分布式光伏发电项目
编号：YRGF-XFDZ-11-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：

根据 编号 ZHJL-ZH-A08-001 号工程暂停令的要求，我单位对暂停令指出的工程停工因素进行了全面清理，目前停工因素已经全部消除，满足了复工条件。

特申请于 2023 年 2 月 8 日复工，请审批。

附件：1、复工报告 1 页；

2、证明文件 1 页。

承包单位（章）：

项目经理：孙磊

日期：2023.2.7

项目监理机构审查意见：

符合复工条件，同意复工

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：李永红

总监理工程师：王广东

日期：2023.2.11

建设管理单位审批意见：

同意

陈松平

2023.2.15

建设管理单位（章）：

项目经理：

日期：项目专用章

本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位存 份，项目监理机构存 份，承包单位存 份。

工程名称：昆山旭发电子有限公司1.49MW分布式光伏发电项目

序号	检查内容	检查整改情况
1	项目管理制度是否按要求进行张贴宣传；	已张贴宣传。
2	新进人员和特种作业人员是否先培训后上岗；	施工人员的安全教育工作随着人员的进场正在及时有序组织学习培训，特种作业人员均是持证上岗。
3	各项安全设施使用前是否检查验收并进行整改落实；	已组织人员进行检查验收，均符合安全使用要求。
4	临时用电安全情况；	对施工现场临时用电进行检查(专业电工逐个对用电设备进行排查)，符合安全使用规范。
5	仓库物品是否分类摆放	物品摆放符合要求。
6	施工机械使用前是否全面检查，维护保养是否严格落实；	已于2月7日对机械设备进行了全面检查和维修保养。
7	大型设备、小型施工机械检查、试运行安全情况；	对已经淘汰机械已经清退出场，其余全部试运行完毕且符合使用标准，
8	临时设施是否牢固可靠，消防保卫措施落实；	临时设施检查完毕，消防措施落实到位过期的消防器材已经落实更换。
9	临边、洞口等安全防护措施；	临边、洞口等安全防护措施正常(对于彩钢瓦屋面四周拉设两道钢丝绳的方法进行安全防护)。
10	安全生产隐患排查整改情况。	已排查，屋面堆放材料过于集中，已经落实整改。

施工 单位	复工前，项目部按照公司要求，组织项目部各管理人员对施工现场的临边防护、临时用电、施工现场防火、大型设备、项目部材料堆放区等做节后复查，对发现的安全隐患已经落实整改，暂无重大安全隐患存在。现正在对新进工人进行安全教育和岗前培训。 2023.2.7 (盖章) 项目管理部
----------	---

