

## 工程复工令

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

致：上海电力安装第一工程有限公司（施工项目部）

我方发出的编号为 004 《工程暂停令》，要求暂停施工的洪池 32 地块钻孔桩浇筑部分（工序），经查已具备复工条件。经业主项目部同意，现通知你方于 2024 年 09 月 05 日 10 时起恢复施工。

附件：证明文件资料



注 本表一式三份，监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。

# 复工申请表

表格: A02

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号 PLGF-SPEC-A02-004

致: 常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部

第 004 号工程暂停令指出的 洪池 32#桩浇筑 工程停工因素现已全部消除, 具备复工条件。特报请审查, 请予批准复工。

附件: 整改自查报告。

我项目部自 2024 年 8 月 30 日 11 时起, 接收到总包下达的暂停施工通知书后, 针对本工程安全隐患进行了全面细致排查, 对安全管理, 质量把控上存在的问题进行全面系统的整改, 具体内容如下:

1. 对于现场安全, 质量进行了全面的技术交底, 进一步提高了工人的安全生产意识, 规范各项管理制度, 严抓违规操作及危害安全的行为, 坚决杜绝发生安全事故。

2. 现场浇筑深度不合格, 杂草清理, 拉线找平以及钢筋笼笼口增加一个外箍圈, 严格控制质量进行了针对性的处理。

我项目部于 2024 年 9 月 7 日 10 时起申请复工。

施工单位(章):

项目负责人:

日期: 2024 年 09 月 05 日

监理单位复查意见:

上述问题整改  
同意复工。

监理单位(章):

总监理工程师:

日期: 2024 年 09 月 05 日

建设单位批复意见:

同意

建设单位(章):

负责人:

日期: 2024 年 09 月 05 日

