

工程复工令

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-FGL-001

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部（施工单位项目部）

我方发出的编号为：ZHJL-TGL-001《工程暂停令》，要求暂停施工的工商业户、屋顶分布式光伏发电项目部分（工序），经查已具备复工条件，经建设单位同意，现通知你方于 2024 年 02 月 26 日起恢复施工。

附件：复工报审表

项目监理机构（章）

总监理工程师：高立标

日期：2024. 2. 26



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程复工申请表

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦分布式光伏发电项目

编号：THCJ-TYFBGF-JYQ-FG-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）
第 ZHJL-TGL-001 号工程暂停令指出的工程停工因素已全部消除，具备复工条件，特报
请审查，请予批准复工。

施工项目部（章）：
项目经理：张伟
日期：2024.2.25

项目监理机构审查意见：

同意

项目监理机构（章）
总监理工程师：高立标
日期：2024.2.26

建设单位审批意见：

同意

建设单位（章）
专业工程师：周毅
项目经理：方伟
日期：2024.2.26

注：本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

国电投长江生态能源有限公司

在建工程节后复工施工安全自查备案表

工程名称		山西太原晋源区17万千瓦分布式光伏项目	监督备案号	
施工单位		通号工程局集团建设工程有限公司	项目经理	张伟
建设单位		山西上电晴鸿新能源有限公司	项目负责人	方伟
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司	项目总监	高立标
工程地址		太原市晋源区		
检查情况	检查项目	检查内容	自检情况	
	节后复工组织	建设、监理、施工单位有无按规定开展节后复工前的安全生产条件自查自纠和复工复产方案工作，并做好相关记录。	已编制复工复产方案	
	人员到位及工人安全教育	建设、监理、施工单位主要管理人员到位履职情况。	管理人员已到岗履职	
		新进工人或转岗工人接受三级教育、安全技术交底等安全教育培训情况。	目前已完成工人入场前安全教育准备工作	
		特种作业人员持证上岗情况。	按要求执行	
	起重机械设备	大型机械设备领取使用登记证情况。	按要求执行	
		设备维修保养情况。	符合要求	
		设备有无积雪、积水。	无积雪、积水	
	超过一定规模危险性较大的	是否按照有关规定进行专项施工方案编制，并经有关部门和专家审核、论证及完善。	不涉及超过一定规模危险性较大工程	
		施工现场是否按施工方案进行施工。	不涉及超过一定规模危险性较大工程	

检查情况	分部分项工程	春节放假期间超过一定规模危险性较大分部分项工程有无变化。	不涉及超过一定规模危险性较大工程
	施工临时用电	是否使用前按规定履行检查验收手续。	按要求执行
		是否使用合格的配电箱。	按要求执行
		临时用电电线是否浸水、老化、漏电。	线路无浸水、老化、漏电
	脚手架、模板支撑系统	是否按照有关规定进行专项施工方案并履行检查验收手续。	不涉及
		模板支撑系统各连接部位及稳定性是否符合要求。	不涉及
	冬季施工	现场防火、防冻、防滑措施是否到位。	符合要求
		临时设施是否履行验收手续，职工宿舍取暖设备是否有防一氧化碳中毒措施。	集中供暖，符合要求
	文明施工	施工现场实行封闭式施工，工地围挡设施符合有关要求，施工作业区、办公生活区划分明显，并有相应的隔离措施。	符合要求
	检查结论	符合复工复产要求	
施工单位意见		监理单位意见	建设单位意见
项目经理：张伟 (盖章) 2024年 2 月 25 日		项目总监：高立标 (盖章) 2024年 02 月 25 日	甲方代表：张伟 (盖章) 2024年 02 月 25 日

山西省太原市晋源区 17 万千瓦分布式光伏

发电工程春节后复工复产方案



编制：胡瑞
审核：魏树
审批：张伟

A red circular official stamp is overlaid on the signature lines. The stamp contains a five-pointed star in the center. The text around the star reads: '通号工程局集团有限公司山西省太原市晋源区 17 万千瓦分布式光伏项目工程总承包部' (General Contracting Department of the 170,000 kW Distributed Photovoltaic Project in Jin Yuan District, Taiyuan City, Shanxi Province, China Railway Signal & Communication Corporation Engineering Bureau Group Co., Ltd.). At the bottom of the stamp, it says '项目工程经理部' (Project Engineering Manager Department) and '技术资料专用章' (Technical Materials Special Seal), followed by the number '7401063062714'.

通号工程局集团城建工程有限公司

二〇二四年二月

2024 年节后复工复产方案

为了进一步确保项目部春节后复工复产顺利进行，我项目根据自身实际情况，积极组织落实各种安全管理工作，消除各类安全隐患，特制订该复工复产安全生产方案，并依据国电投长江生态能源有限公司、城建公司相关要求在复工前对施工现场开展安全生产复工复产全面安全检查。

一、组织机构

组长：张伟

职责：落实复工复产、疫情防控、扬尘管理等各项安全管理工作。

成员：魏树光、刘宇宏、刘志勤、王凯、郑辉、冯勇、郭明星、胡斌、张国伟、胡瑞、苏继旺、孙婷婷、翁心宇、王宝山、王琪、杨哲峰、张晖颐、赵琪梅

职责：按照复工复产方案，安全管理职责开展各项安全管理工作

二、检查内容

1. 开展节后复工复产的安全检查自查自纠，填写复工生产审批表，报建设单位、监理单位、城建公司新能源指挥部安全管理部。

2. 对施工现场重点部位、重大危险源的关键环节和重点部位的复工检查；

3. 重新对所有进行作业人员开展入场安全教育、安全技术交底、

人员登记等；

4. 由建设单位、监理单位、施工单位组织开展对生产现场进行全面深入的检查：对现场电、水、安全防护、生产设备和机械加工设备状态、劳保用品等的落实情况进行检查，对检查存在的问题落实整改完善后，方可复工复产。

5. 加强落实现场扬尘防治检查，对进出场车辆严格按照机械设备管理办法进行管。

三、工作目标

2024 年复工复产安全检查，项目部必须各职其责，全面深入施工现场。项目安全生产保障措施要健全，严格按照项目部安全管理规章制度和安全生产技术规程标准，责任落实到人，坚决做到不安全不生产。对不履职人员，将根据公司相关管理制度，对相关责任人进行追查追责，情况严重行为，将追究刑事责任。确保彻底排查治理安全隐患，解决安全管理存在的问题，有效防范和坚决遏制事故的发生。

四、工作要求

1. 加强领导、精心组织

项目部结合自身生产特点和安全生产状况，精心组织并制定具体实施方案，明确工作目标，把工作做细、做深落到实处，确保安全。

2. 强化领导，落实责任

节后复工复产工作要提升更高层面上，项目负责人要高度重视，对复工生产始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚决克服盲目乐观、麻痹松懈的思想，切实强化节后复工安全生产工作。项目部各管理人员及时到位，认真做好生产复工前的各项准备工作：确保安全工作有人负责，安全措施落实到位，安全检查全面细致。项目安全组，要充分发挥积极性、主动性，完善规章制度，制定措施，把安全生产责任落实到岗、到位。

3. 加强安全生产小组对本次检查负责

开展节后复工检查做到检查不留死角、整改不留后患；加大工作力度，排查要记录、隐患要建档、整改有措施，坚决遏制建筑安全生产事故的发生。

4. 加强落实复工前入场工人的安全培训和教育

（1）要认真落实三级安全教育，复工前组织项目管理人员、入场班组长、分包单位等，开展节后复工复产安全专题例会，明确各自安全管理职责，对陆续进行作业工人分批次开展安全知识教育培训，强调复工后的安全注意事项，签订安全生产承诺书，着力提升生产员工的自我防护意识，特别是对节后新进的新员工，必须进行岗前操作安全培训，未经培训和三级安全教育不合格的，一律不得上岗作业。

（2）严格执行特殊工种作业人员持证上岗制度，无特种作业操作证或操作证过期的人员，一律不得上岗作业，切实从源头上减少安全隐患，确保节后安全生产的顺利展开。对特种操作人员证件，及时

在网上查阅复核，对伪造或过期证件相关人员，杜绝进入施工现场作业。

(3) 针对员工可能出现的“假期综合征”带来的风险，要加以预防和控制，减少因人为操作失误引发的生产安全事故。

(4) 加大力度排查对作业工人身体健康状况进行排查，对超龄、身体状况不好的工人，禁止进行施工现场作业。对进场工人进行健康体检和台账录入，实行一人一档登记。

五、积极落实开展各项安全管理

1、项目部对生产现场进行检查。检查中，需要对检查出的安全隐患下达《隐患整改通知书》要求相关班组、分包单位限期整改，且要求做到各安全隐患整改完成并复查合格后，方可进行施工。

2、用电方面：项目部由安全检查组、劳务班组长、电工对现场及配电区域进行逐个排查，对不符合临时用电要求的私拉乱接的现象进行及时纠正；对生产场所电气线路进行全面的检测，及时排除线路、器材老化或因杂物压迫造成的线路短路、断路、裸露等隐患；电源开关、控制箱检查锁具有效。

3、机械方面：项目部组织租赁单位、机械操作员、吊车司机等，对大小型机械设备进行安全检查，作业当天进行开机进行试运转，查看加工及辅助设备安全防护是否存在异常，有无漏电现象等异常现象。

4、安全管理人员对现场安全防护、脚手架、临边防护、洞口防

护、扬尘治理、安全文明施工、临时用电等是否存在安全隐患因素，发现问题及时落实责任工长进行整改完善。

5、消防方面：对现场各区域的消防设备进行全部检查、更换过期的失效的消防设备，并对灭火器、消防箱进行逐个检查。现场安全通道畅通，材料堆放区符合规范要求等。

6、安全培训方面：项目部拟定 2024 年 2 月 25 日正式复产，人员全部到岗，项目部安全组将对项目管理人员进行节后复岗安全生产培训和签订 2023 年项目安全管理目标责任书。

“、施工现场扬尘防治检查：材料堆放整齐、裸土覆盖，车辆冲洗设备，喷淋是否符合规范要求等。

六、安全验收

项目部将节后复工复产存在的安全隐患整改及培训完成后，报建设单位、监理单位安全管理部、逐一检查验收后，在确保机械设备，材料安全的情况下，通过主管部门领导审批后确认，方可进行复工复产。

七、复产复工

项目部通过自查自纠，及时消除消除存在的安全隐患，做到“零隐患，零风险”的情况，领导同意后方可于 2 月 3 日正式复工复产：

1、现场安全文明施工整改符合要求；

- 2、现场机械设备全部维护保养，符合要求；
- 3、所有新进员工进行安全生产教育，实名制录入。
- 4、附件：建设单位节后复工施工安全自查备案表。

附件：

国电投长江生态能源有限公司

在建工程节后复工施工安全自查备案表

工程名称		山西太原晋源区17万千瓦分布式光伏项目	监督备案号	
施工单位		通号工程局集团城建工程有限公司	项目经理	张伟
建设单位		山西上电晴鸿新能源有限公司	项目负责人	方伟
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司	项目总监	高立标
工程地址		太原市晋源区		
检查情况	检查项目	检查内容		自检情况
	节后复工组织	建设、监理、施工单位有无按规定开展节后复工前的安全生产条件自查自纠和复工复产方案工作，并做好相关记录。		
	人员到位及工人安全教育	建设、监理、施工单位主要管理人员到位履职情况。		
		新进工人或转岗工人接受三级教育、安全技术交底等安全教育培训情况。		
		特种作业人员持证上岗情况。		
	起重机械设备	大型机械设备领取使用登记证情况。		
		设备维修保养情况。		
		设备有无积雪、积水。		
	超过一定规模	是否按照有关规定进行专项施工方案编制，并经有关部门和专家审核、论证及完善。		

检查情况	危险性较大的分部分项工程	施工现场是否按施工方案进行施工。	
		春节放假期间超过一定规模危险性较大分部分项工程有无变化。	
	施工临时用电	是否使用前按规定履行检查验收手续。	
		是否使用合格的配电箱。	
		临时用电电线是否浸水、老化、漏电。	
	脚手架、模板支撑系统	是否按照有关规定进行专项施工方案并履行检查验收手续。	
		模板支撑系统各连接部位及稳定性是否符合要求。	
	冬季施工	现场防火、防冻、防滑措施是否到位。	
		临时设施是否履行验收手续，职工宿舍取暖设备是否有防一氧化碳中毒措施。	
	文明施工	施工现场实行封闭式施工，工地围挡设施符合有关要求，施工作业区、办公生活区划分明显，并有相应的隔离措施。	
检查结论			
施工单位意见		监理单位意见	建设单位意见
项目经理： (盖章)： 年 月 日		项目总监： (盖章)： 年 月 日	甲方代表： (盖章)： 年 月 日