

工程复工令

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-QWHTY-FGL-001

致：宁波信基建设有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

我方发出的编号为 ZHJL-QWHTY-ZTL-001 《工程暂停令》，要求暂停施工的在建施工屋顶安装、地面电缆井沟箱变基础以及配电房内所有工序。现 2022 年第 11 号台风已过境，接建设单位转发宁波新区防汛防台指挥部下发的关于将防台风应急响应调整至三级的通知，要求你部在接到通知后立即对施工现场进行复工前安全检查工作，恢复被损毁的安全防护设施和警示标识等，经复查具备复工条件后，于 2022 年 9 月 6 日 8:00 时起恢复正式施工。特此通知。

（以下空白）

监理项目部（章）

总监理工程师

日期：2022 年 9 月 05 日

本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。