

## 监理工作联系单

工程名称：新疆伊犁矽美仕 100MWp(一期 20MWp)光伏电站项目

编号：021

致 调整金太阳有限公司施工项目部：

事由：关于光伏场区设备整改和标签事宜

内容：

- (1) 目前 2、9-15 区已经进入发电试运行阶段，但有的逆变器中的主串没有电流或逆变器输出电压不正常，9 区 6#汇流箱没有投运，业主和监理单位已发现部分逆变器工作不正常（附表供参考），请施工单位用两天时间把 2、9-15 区的设备检查一下，保证全部投运正常。
- (2) 光伏场区逆变器、汇流箱、箱变和设备内部的断路器必需贴上永久标识牌。
- (3) 4-7 区高压电缆进入箱变必需穿金属护套管。
- (4) 对个别接地回填、支架斜拉未紧或缺少，进行一次检查并完善。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：郭立刚

日

期：2014 年 11 月 1 日

注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。

序号	单元号	交流箱号	逆变器号
1	9	7	N02
2	10	4	N01
3		2	N04
4		5	N01
5	11	6	N02
6		4	N02
7	13	9	N02
8		4	N04
9		4	N01
10		6	N02
11	14	8	N05
12	15	1	N03
13		2	N04
14		8	N05

序号	单元号	交流箱号	逆变器号
1	9	7	N02
2	10	4	N01
3		2	N04
4		5	N01
5	11	6	N02
6		4	N02
7	13	9	N02
8		4	N04
9		4	N01
10		6	N02
11	14	8	N05
12	15	1	N03
13		2	N04
14		8	N05