

监理工作联系单

工程名称：新疆伊犁砻美仕 100MWp(一期 20MWp)光伏电站项目

编号：025

致泰州金太阳发电有限公司施工项目部：

事由：关于光伏场区冬季施工的有关事宜

内容：最近连续下了几场大雪，气温又下降至零下十多度，山上光伏场区安装现场积雪不化，施工区域道路和施工场地湿滑，造成施工人员和机械在施工中危险重重，稍有不慎就会造成车辆重大事故和人员损伤。要求贵公司根据施工现场实际情况，编制冬季施工安全方案，保证和杜绝人员和机械重大事故的发生。方案必需经过监理项目部和业主项目部审批后实施。如果贵公司没有编制切实可行的施工方案，不允许人员和机械到光伏场区施工作业，否则，发生一切后果贵公司自己负责。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：王有强

日

期：2014年11月30日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。