

监理工作联系单

工程名称：新疆伊犁矽美仕 100MWp(一期 20MWp)光伏电站项目

编号：026

致泰州金太阳发电有限公司施工项目部：

事由：关于 4-7 光伏场区施工的有关事宜

内容：应业主要求，4-7 光伏单元的施工要继续施工，在 2014 年 12 月 31 日前，完成至少 2 个单元的组件安装，2015 年 1 月 10 日前，全部具备并网发电条件。为保证施工的顺利进行，要求贵单位做好如下工作：

- 1、立即组织施工人员，施工人员数量应满足现在工期要求，并应充分考虑天气因素的影响。
- 2、合理安排施工工序，要做到支架安装、组件安装、光伏电缆敷设、逆变器安装、汇流箱安装和电力电缆敷设的有序的施工。
- 3、现场的施工管理人员应亲临施工现场，依据工程进度需要，及时安排施工人员和施工工序，认真把控施工质量，注重施工安全，对施工中出现的问题和安全隐患，及时处理解决。
- 4、配合好组件等材料的运输工作，确保组件等材料的有序运输和摆放及安全，防止材料的损坏和丢失。
- 5、要采取相应的安全防范措施，防止施工人员滑到而造成意外伤害。
- 6、要为本次施工人员购买意外伤害保险。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2014 年 12 月 20 日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。