

## 监理工作联系单

工程名称：新疆伊犁矽美仕 100MWp(一期 20MWp)光伏电站项目

编号：028

致泰州金太阳发电有限公司施工项目部：

事由：施工质量的有关事宜

内容：

1、4-7 区工程的施工在 2015 年 1 月 13 日已全部并网发电，依据贵单位提出的竣工验收申请，我监理项目部于 2015 年 1 月 16 日对 15 个光伏单元进行了工程质量验收，我们在验收中发现如下质量缺陷。望你单位在接到本联系单后，组织人员认真整改，防止由于工程质量问题影响工程的安全稳定运行，防止停电事故的发生（第一次 2014 年 12 月 14 日 35kV 线路电缆爆头损失电量 7 万多度，第二次 2014 年 12 月 28 日 35kV 线路电缆爆头损失电量 15 万多度），给业主带来不应有的经济损失。如对质量缺陷有疑问，请通过联系单的形式向监理项目部申诉。

2、对于现场缺少的拉杆及附件，请施工项目部以联系单的方式向业主反映，统计确切的数量，由业主及早准备。

3、做好工程实体、施工资料、竣工图纸、备品备件和专用工具的移交工作。

附件：新疆伊犁矽美仕 100MWp（一期 20MWp）光伏电站项目消缺项清单

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2015 年 01 月 16 日