

云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工作联系单

表号: WLCGD-B3

编号: GZZH-JL-121-0004

主送: 四川红叶建设有限公司

抄送: 建水云得太阳能科技有限公司、建水县鸿辉种养殖产业有限公司

事由: 现场搅拌场地在混凝土搅拌前需进行整改到位。

内容:

1、2015年12月29日,我单位于贵司搭建完成的搅拌楼区域进行检查,存在如下安全隐患,请你单位在混凝土正式浇筑前进行整改到位。避免搅拌设备正式投运后产生的运转设备伤人、坍塌等其他安全事故行为发生。(见附图)



1、现场各项电线设施较凌乱
错位

2、上料机脚底未进行固定,投运生产易产生晃动、



3、木方材料摆放无序、线缆跨中布置。4、上料机至运转设备间桥架固定不充分。



- 5、未固定到位、桥架下方加强支撑系统 6、操作间临边线路进行规范
- 2、另请你单位正式搅拌前，就操作间操作事宜进行交底培训到位，务必做到专人操作运转设备。
- 3、操作平台内除机械倒运物料至物料机外，其余不相关人员禁止进入生产区域。
- 4、生产区域务必做好相关隔离措施，所有带电设备严格按照一机一闸一保护原则进行，做好相关接地措施。

以上要求请贵司积极配合整改完善，全力贯彻预防为主、安全第一生产理念。

项目监理部

总/专业监理工程师：

日

期：



本表一式五份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存三份。