

监理工作联系单

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wp 光伏项目

编号：CZZHJL-YZHS-040

致：天津电建新能源科技发展有限公司

主题：关于光伏区组件支架之间接地的问题：

内容：

根据设计和规范要求，组件支架之间接地必须采用 40X4 的扁钢连接，且埋置深度必须达到 450mm，为了确保成品组件保护完好，要求在安装组件之前必须开挖组件支架之间的接地沟，现已开始安装组件，但组件之间接地沟未开挖，为确保成品组件保护完好，要求你单位在施工过程中必须先开挖接地沟再安装光伏组件。

项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日

期：

张明武
2016.08.26

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。