

监理工作联系单

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wp 光伏项目

编号：CZZHJL-YZHS-048

致：河南众志电力建设工程有限公司：

内容：箱变、逆变基础回填施工不符合规范及图纸要求：

时间、地点：光伏区 2#3#箱逆变：

巡检人员：王超凡、李建飞、黄泽桐、赵权

一、2016年9月6日由建设单位、监理单位现场共同检查时发现一期光伏场区，2#、3#箱变、逆变基础已回填。在回填前没有报建设单位、监理单位验收就私自回填，对施工质量有一定的影响。事发前监理于2016年9月4日已对2#、3#箱逆变检查发现如下问题：

- 1、箱逆变进出线孔洞没有封堵，也没做防渗漏措施。
- 2、汇流箱到逆变的直流电缆回填，都是大石头，电缆保护措施完全不符合规范及图纸要求。
- 3、箱逆变过电缆上方回填也没辅沙盖砖，造成回填土无法夯实。
- 4、上述问题附像片六张。

二、希望分包单位河南众志电力建设工程有限公司负责人要高度引起重视，不能忽略国家标准、图纸、规范的要求，否则出现质量的一切后果由你单位承担。本联系单收到后你单位要立即拿出整改方案上报建设单位、监理单位审核。

三、主电缆沟、箱逆变等回填的隐蔽工程必须报监理单位旁站。

本联系单抄报许昌森源新能源发电有限公司项目部一份，河南众志电力建设工程有限公司一份，监理单位一份。

项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各1份，监理部存1份。

