

监理工作联系单

工程名称：禹州市花石镇二期 80WMP 光伏项目

编号：CZZHJL-YZHS-052

致：河南众志电力建设工程有限公司

主题：关于电缆过路及桥架敷设的相关问题：

内容：

经监理现场巡查，发现如下问题：。

1.通过道路电缆采用穿管敷设，现场发现其管件选材不符合规范设计要求，（设计要求 DN150 镀锌钢管，现场所用为 DN125 的镀锌钢管）要求立即整改；

2.现场发现电缆桥架内部电缆敷设过多，不符合规范及设计要求，（桥架敷设截面充满度为 $\leq 40\%$ ）要求立即整改；

以上这些问题存在严重的质量隐患，为了纠正违反规定的现象不再发生，为确保工程质量，要求你单位立即整改。



项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

2016.9.11 日

期：

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。