

监理工作联系单

工程名称: 禹州市花石镇二期 80MWp 光伏项目 编号: CZZHJL-YZHS-055

致: 河南易通电力工程公司施工项目部:

主题: 关于电缆回填、组件间接地及汇流箱的相关问题:

内容:

经监理现场巡检发现问题:

- 1) 63 区方阵外电缆沟未经监理现场验收就已回填, 不符合操作流程;
- 2) 61 区、63 区组件安装组与组之间的接地有松动;
- 3) 61 区、63 区部分汇流箱箱盖未闭合, 雨天易进水, 不符合规范及设计要求;
- 4) 外围接地沟开挖深度不够, 不符合设计要求, 需整改。

以上发现的问题都不符合规范及设计要求, 存在很大的质量隐患, 希望贵方主动完善验收手续, 积极排查质量隐患, 对已发现问题的及时整改, 杜绝今后施工过程中出现类似质量问题。整改结果需报项目监理部进行复查。

(附图第 2 页)

项目监理机构 (章):

总/副总/专业监理工程师:

日

期:



注: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设单位、接收单位各 1 份, 监理部存 1 份。

编号: CZZHJL-YZHS-055

