

天湖能源孝南三汊镇 40MWp 设施农业光伏电站项目

监理工作联系单

致：湖北省华网电力工程有限公司：

致：湖北省华网电力工程有限公司天湖能源孝南三汊镇 40MWp 设施项目部

主题：关于加快二期（20MWp）进度的事宜

内容：

1、到目前为止，支架安装 4MWp 左右（包括未上檩条），仅完成 20%左右，仍有 80%工程量未安装。

2、组件完成 30 组，仅完成 1%，仍有 99%工程量未安装（共 2862 组，不包括大棚）。

3、大棚立柱已完成，桁架仅安装少部份，人字架未安装。

4、施工人员少，支架材料未按计划到场，即使部份到场的材料也不配套。

针对以上问题，监理要求：增加施工班组，各材料、设备按计划尽快到场，加快工程施工进度，以 6.30 为限倒排确实可行的进度计划。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：[签字]

总监理工程师：[签字]

日期：2017-06-06

