

# 监理工作联系单

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏发电项目 编号: GFLP-LX-2016.06.02

致: 湖北省电力勘测设计院广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏发电项目 EPC 总承包项目部

事由: 关于工程进度的事宜

内容:

当前影响工程进度的重要因素有两个:

1. 你部相关土建施工蓝图迟迟出不来。

2. 现场三通一平及项目驻地建设太慢。

你部自签订 EPC 总包合同至今, 尚未向业主及监理提交相应的纸质正式蓝图, 已经严重影响现场项目的进展速度。目前施工现场建设单位已经划出相应的项目用地红线, 你部应加快出图速度, 提交相应的开工报审材料, 进一步加大大、材、机的投入, 以确保本项目能够按期并网。

以上问题要求你部予以高度重视!

以下空白!

此  
致!

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 12

日期: 2016年6月2日

本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存二份。