

监理工程师联系单

工程名称: 甘肃临潭天朗 20 兆瓦光伏电站项目

编号: GS-TZD-0010

致: 湖南诚德建设工程有限公司施工项目部

主题: 关于开关站集装箱基础施工进度事宜。

内容:

根据你公司与建设公司所签合同工期要求, 到目前为止, 你公司工期严重滞后, 为了不给建设单位后续施工进度带来影响, 要求你公司做好以下几点。

- 1、编制一个切实可行的施工进度计划, 报建设单位、监理部审批、出现偏差及时处理, 尔后严格按照计划实施。
- 2、增加一切人力、物力、利用早晚时间加班加点确保工程尽快完成。
- 3、根据监理会议内容要求你司提供人员资质进入供电公司, 和你司尽快采购二次充电模块和瓷瓶以免耽误施工进度。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 2018 年 09 月 29 日

日

期:

2018.09.29

填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

