

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源舍力垦宝产业园一期 20MWp 光伏电站项目

编号：ZHJL-002

致：大安市爱康新能源开发有限公司

主题：项目现场总体施工进度情况

内容：

我监理项目部于 2016 年 5 月 25 日进场，至今已达现场 20 天，现将项目现场情况做以下汇报：

- 1、现场沉桩机一台、装载机一台、350 砂浆搅拌机一台、电焊机一台；
- 2、现场试桩三组共 15 根，支架（横条、斜梁、斜撑、抱箍、螺栓）到场部分；
- 3、现场临电 50KW 变压器一台(无法满足施工用电)；
- 4、总包单位项目部管理人员 7 名；
- 5、6 月 1 日综合楼、车库、水泵房等定位放线，6 月 3 日土方开挖、6 月 4 日基础验槽，6 月 7 日基础垫层浇筑完成后由于天气原因停工至今无任何进展；



项目监理部（章）

专业监理工程师

吉林大安 50MW 光伏电站项目

监理项目部

2016 年 6 月 14 日

注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部 一 份。