

JXMB5

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：ZHJL-016

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司施工项目部

事由：关于箱逆变器吊装及升压站各设备基础浇筑的事宜

内容：

箱逆变基础于 2016 年 8 月 10 日开槽，升压站各设备基础于 2016 年 9 月 25 日开槽，箱逆变器基础及升压站各个设备基础开槽至今仍未有任何一个基础浇筑完成。经业主、监理研究决定，要求你项目部在 2016 年 10 月 14 日结束前将箱逆变器全部吊装就位，2016 年 10 月 15 日结束前将升压站各个设备基础全部浇筑完成，如未准时完成，逾期一天罚款 20000 元，若逾期 3 天还未完成，将对你项目部土建施工班组做请退处理。

项目监理部（章）
专业监理工程师：王守志
日期：2016 年 10 月 9 日
大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目
监理项目部

注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份