

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：ZHJL-018

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司施工项目部


事由：关于光伏组件安装存在的质量问题

内容：

2016 年 10 月 16 日光伏组件全部安装完成后(不包括箱变堆放无法安装处),
监理部曾多次口头要求你项目部对已安装组件进行自检,你单位迟迟不予落实,
我部于 10 月 20 日至 10 月 21 日对已安装组件进行为期两天检查,现以下问题:

- 1、中压块及边压块与组件压合处缝隙大(不低于 60 组);
- 2、压块螺栓拧紧后歪斜;
- 3、组件安装时压块螺栓平垫漏装(个别方阵存在 44 块组件整体漏装平垫)

上述问题严重影响组件安装质量(2016 年 10 月 3 日大棚区组件因上述问题被
风刮风),要求你项目部对现场所有安装组件进行排查,并对存在上述问题的已安
装组件进行整改。



杨长高

2016 年 10 月 22 日

注 本表一式 三 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 一 份