

监理工作联系单

工程名称：贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目 编号：003

致：旭东电力集团有限公司

主题：工程施工事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程，二期工程已经进入施工阶段，要求你方尽快做好以下工作：

- 1、你方属于 EPC 总包，工程已进入施工阶段，工程图纸还未到位，要求你方尽快提供工程图纸。
- 2、已到位的施工材料尽快报检。
- 3、箱变基础工程桩尽快组织检测，以免影响下道工序。
- 4、后续的管桩和支架等施工材料尽快组织采购，以免影响工程进度。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理机构

专业 / 总监理工程师

日

期：



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建