

# 监理工作联系单

工程名称：贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目 编号：005

致：旭东电力集团有限公司

主题：安全施工事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程，已经进入施工阶段，要求你方做好以下方面的工作：

- 1、现在已进入汛期，要求你方做好防洪防涝措施，在施工区域，用电机械设备当天施工完毕后应及时断电，并且要有专人对设备的安全进行管护。
- 2、对进场的设备依据天气预报及时对设备进行遮盖，防止由于天气原因对设备质量造成损害，影响设备的正常运行。
- 3、生产区内做好防洪防涝措施，防洪沙袋及防洪板要求配置齐全，开关站的排污管道要求排水畅通。
- 4、管桩和支架的采购影响到工程的正常推进，要求你方尽快组织采购。
- 5、业主方和监理方多次催要图纸至今不到位，要求你方工程蓝图尽快到位。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理单位（章）

专业 / 总监

2018.7.8

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建