

监理工作联系单

工程名称：贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目 编号：010

致：旭东电力集团有限公司

主题：工程进度事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。

按照施工总进度计划，要求你方做好以下方面的工作：

- 1、图纸至今还未到位，要求你方跟催并尽快提供工程蓝图。
- 2、高压电缆和桥架要求你方尽快组织采购。以免影响工程进度。
- 3、要求你方尽早组织施工工人，施工人数必须满足正常的施工需要，必须保证 8 月 30 日顺利并网。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理机构（章）：

专业 / 总监理工程师：  刘永刚

日期：2018.7.25

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建