

监理工作联系单

工程名称: 贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目 编号: 012

致: 旭东电力集团有限公司

主题: 工程施工事宜

内容:

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。二期工程已经进入施工阶段,按照你方第二次提交的施工总进度计划已经不适合现阶段的施工,要求你方根据材料的实际到场时间,于 8 月 2 日前提交(最终)施工总进度计划,我监理方将按照进度计划对你方进行进度考核,务必于 2018 年 8 月 30 日前完成二期工程的并网。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理机构(章):

专业/总监理工程师: 刘. . .

日

期: 2018.8.1

本表一式 3 份,由项目监理部填报,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建