

监理工作联系单

工程名称：贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目 编号：014

致：旭东电力集团有限公司

主题：工程施工事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。按照你方提供的施工总进度计划，8 月 6 日开始支架安装，现在未见你方工人进场施工，要求你方尽快组织施工人员，施工人数必须满足施工进度的需要，对有缺陷的支架材料进行整改，未整改前不得进入下道工序。如果由于你方原因延误工期，导致 8 月 30 日不能按期并网将对你方进行进度考核。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理机构 (章):

专业 / 总监理工程师: 刘小军

日期: 2018.8.6

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建