

监理工作联系单

工程名称：贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目 编号：015

致：旭东电力集团有限公司

主题：工程施工事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。
按照你方提供的施工总进度计划，要求你方尽快完成以下工作：

- 1、原计划定于 8 月 6 日开始支架安装，至今未见施工。工期紧任务重，要求你方尽快组织施工人员施工，要考虑到当前天气情况（雨季汛期），施工人数必须满足施工进度需要，确保在 8 月 30 日前并网。
- 2、施工前必须对现场施工人员做安全交底和技术交底。
- 3、电缆、桥架、接地材料等要求你方尽快采购，以免影响工期进度。
- 4、现阶段无图纸施工，要求你方图纸尽快到位。已到场材料尽快做报检。
- 5、已下发的监理通知单尽快整改，并附图做回复。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理机构（章）：

专业 / 总监理工程师： 刘小华

日

期： 2018.8.8

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建