

监理工作联系单

工程名称：贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目 编号：017

致：旭东电力集团有限公司

主题：工程施工事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程，要求你方尽快完成以下工作：

- 1、已到场支架由于存在严重缺陷，已影响到工程进度和质量，要求你方出具整改方案，及时对有缺陷的材料进行整改，整改前不得在工程中使用，整改后须做第三方检测，否则我方对工程拒验签字，后果自负。
- 2、继续跟催后续材料尽快到场（电缆、桥架、管桩、质量合格的支架）。
- 3、一期工程需要整改的项目尽快组织施工完善。
- 4、增加跟催力度确保工程蓝图尽快到位。（无工程蓝图施工我方对工程质量不负任何责任）
- 5、按照你方提供的工期计划结合当前天气的实际情况，合理组织施工人员统筹安排，在保证安全的前提下加快施工进度。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理机构（盖章）：

专业 / 总监理工程师：刘永明

日

期：2018.8.13



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建